

Objeto da Obra

2ª ETAPA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL/SP, CONFORME INSTRUÇÕES CONTIDAS NAS PLANILHAS, CRONOGRAMA E PROJETOS, QUE SEGUEM ANEXO.

Informações Gerais da Obra

Ano:	2024	Situação Atual:	Concluída e recebida definitivamente
Data Início:	03/09/2024	Previsão Término:	03/03/2025
Data do Término:	03/07/2025		
Forma de Execução:	Direta	Contrato:	11/2024
Empresa Contratada:	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA		
Gestor do Contrato:	Gabriella Moreira (Mat: 13161/1)		
Fiscal do Contrato:	Pedro Rodrigo Garrido Montoro (Mat: 13102/1)		
Origem Recurso:	Próprio	Licitação:	01/2024 (Concorrência)
Valor Inicial:	R\$ 486.145,60	Valor Total:	R\$ 592.663,82
Total Medido:	R\$ 592.663,82	Concluído:	100,00%

Localização Geográfica (GPS)

Latitude: -22.783404 | Longitude: -50.221444

Histórico de Situações

Situação	Data
Iniciada	03/09/2024
Concluída e recebida definitivamente	03/07/2025

Valores da Obra

Valor Inicial da Obra:	R\$ 486.145,60
Valor Total Consolidado:	R\$ 592.663,82
Descrição do Aditivo / Reajuste	Valor (R\$)
Suprimido	R\$ -18.972,66
Aditado	R\$ 125.490,88

Medições da Obra

Número	Tipo	Data	Valor (R\$)
1	Primeira Medição	12/12/2024	R\$ 270.112,83
2	Segunda Medição	03/02/2025	R\$ 95.943,72
3	Terceira Medição	21/03/2025	R\$ 101.116,39
4	Quarta Medição	21/03/2025	R\$ 125.490,88

Paralisações

A obra não foi paralisada.

Documentos da Obra

Data	Descrição do Documento	Ação
28/06/2024	Edital nº 01/2024	Baixar / Ver
28/06/2024	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - 2ª ETAPA-signed	Baixar / Ver
28/06/2024	CRONOGRAMA - REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - FINAL-signed (1)	Baixar / Ver
28/06/2024	MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - FINAL-signed	Baixar / Ver
28/06/2024	FL 01.08 FC7_ELE_TOM_REV.00 (1)-signed	Baixar / Ver
28/06/2024	FL 04.08 FC7_CAB_REDE_REV.00-signed	Baixar / Ver
28/06/2024	FL 05.08 FC7_CAB_RACK_REV.00-signed	Baixar / Ver
28/06/2024	FL 06.08 FC7_ELE_ALIMENTADOR_REV.00-signed	Baixar / Ver
28/06/2024	PRANCHA 01 - LOCALIZAÇÃO-signed	Baixar / Ver
28/06/2024	PRANCHA 02 - PLANTA ATUAL, DEMOLIÇÃO E IMPLANTAÇÃO-signed (2)	Baixar / Ver
28/06/2024	PRANCHA 03 - PLANTA BAIXA, COBERTURA E TABELAS-signed	Baixar / Ver
28/06/2024	PRANCHA 04 - CORTES E FACHADA-signed	Baixar / Ver
29/06/2024	FL 07.08 FC7_ELE_SPDA_REV.00-signed	Baixar / Ver
15/07/2024	RETIFICAÇÃO - Edital	Baixar / Ver
15/07/2024	Envio para Publicação no Semanário	Baixar / Ver
15/07/2024	ERRATA COMPOSIÇÃO BDI	Baixar / Ver
24/07/2024	Publicação da Errata na Gazeta de SP	Baixar / Ver
24/07/2024	Publicação da Errata no Semanário Oficial do Município	Baixar / Ver

Galeria de Fotos da Obra

Nenhuma foto cadastrada para esta obra.

Precisa de mais informações?

Caso não tenha encontrado o que procura neste relatório, utilize o nosso Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para solicitar a informação desejada. A transparência é o compromisso da Câmara Municipal de Palmital com você.

<https://palmital.sp.leg.br/sic>